

SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Processo / Contrato	Valor Total atual		Valor Executado		Valor a Executar		% Executado		MATERIAL	MÁQUINA	Prazo de Conclusão
				R\$	217.830.894,59	R\$	29.022.470,00	R\$	188.808.424,59		13,32%			
INFRAESTRUTURA E OBRAS	20/09/2021	EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS PARQUE DAS EMAS - FASE 02	CTR 106/2021	R\$ 837.777,43	R\$ 826.169,98	R\$ 11.607,45	98,61%	R\$ -	R\$ -	24/02/2023				
EDUCAÇÃO	11/01/2022	ESCOLA BAIRRO VIDA NOVA - JOICE MARTINELLI MUNHANK	CTR 189/2021	R\$ 11.561.716,20	R\$ 9.227.981,06	R\$ 2.333.735,14	79,81%	R\$ -	R\$ -	05/05/2023				
EDUCAÇÃO	PROC ADM	TROCA DE PISO DAS 4 ESCOLAS - TP 015/2021 VINICIUS DE MORAES	CTR 003/2022-3	R\$ 165.353,34	R\$ 96.966,91	R\$ 68.386,43	58,64%	R\$ -	R\$ -	19/10/2022				
EDUCAÇÃO	PROC ADM	TROCA DE PISO DAS 4 ESCOLAS - TP 015/2021 PEQUENO PRINCIPE	CTR 003/2022-4	R\$ 102.567,17	R\$ -	R\$ 102.567,17	0,00%	R\$ -	R\$ -	16/12/2022				
EDUCAÇÃO	EM EXECUÇÃO	COZINHA E REFEITÓRIO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANJO GABRIEL	CTR 004/2022	R\$ 1.174.470,45	R\$ 911.869,14	R\$ 262.601,31	77,64%	R\$ -	R\$ -	03/06/2023				
INFRAESTRUTURA E OBRAS	PARALISADA	EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS PARQUE DAS EMAS E BANDEIRANTES - FASE 03	CTR 012/2022	R\$ 876.312,59	R\$ 672.780,74	R\$ 203.531,85	76,77%	R\$ 2.980,00	R\$ -	14/05/2023				
SAÚDE	29/03/2022	EXECUÇÃO ESPAÇO SAÚDE	CTR 041/2022	R\$ 2.030.820,56	R\$ 1.677.139,98	R\$ 353.680,58	82,58%	R\$ -	R\$ -	23/04/2023				
EDUCAÇÃO	05/04/2022	ESCOLA PARQUE DAS EMAS - MARCELINO ESPINDOLA DUTRA	CTR 042/2022	R\$ 10.438.962,55	R\$ 5.225.309,23	R\$ 5.213.653,32	50,06%	R\$ -	R\$ -	30/09/2023				
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20/04/2023	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR PARQUE DAS EMAS	CTR 063/2022	R\$ 2.796.543,22	R\$ 2.774.609,92	R\$ 21.933,30	99,22%	R\$ -	R\$ -	15/04/2023				
INFRAESTRUTURA E OBRAS	19/05/2022	ILUMINAÇÃO AVENIDA DA FÉ	CTR 075/2022	R\$ 926.889,49	R\$ 248.583,67	R\$ 678.305,82	26,82%	R\$ 129.690,00	R\$ -	15/03/2023				
INFRAESTRUTURA E OBRAS	29/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADA E VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE MT	CTR 106/2022	R\$ 302.848,00	R\$ 211.993,60	R\$ 90.854,40	70,00%	R\$ -	R\$ -	26/05/2023				
ESPORTE E LAZER	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>PRAÇA PIONEIRO</u>	CTR 124/2022-1	R\$ 39.876,00	R\$ -	R\$ 39.876,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
ESPORTE E LAZER	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>GINASIO DIDE, NA PRAÇA DO TESSELE</u>	CTR 124/2022-2	R\$ 39.876,00	R\$ 31.900,00	R\$ 7.976,00	80,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
ESPORTE E LAZER	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>PRAÇA JARDIM AMAZONIA</u>	CTR 124/2022-3	R\$ 39.876,00	R\$ -	R\$ 39.876,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
ESPORTE E LAZER	12/08/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>PRAÇA VIDA NOVA</u>	CTR 124/2022-4	R\$ 39.876,00	R\$ -	R\$ 39.876,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
ESPORTE E LAZER	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>PRAÇA CIDADE NOVA</u>	CTR 124/2022-5	R\$ 39.876,00	R\$ -	R\$ 39.876,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
MEIO AMBIENTE	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>HORTA MUNICIPAL</u>	CTR 124/2022-6	R\$ 39.876,00	R\$ -	R\$ 39.876,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>CIE ANJO DA GUARDA</u>	CTR 124/2022-7	R\$ 39.876,00	R\$ -	R\$ 39.876,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>CEI GIRASSOL</u>	CTR 124/2022-8	R\$ 39.876,00	R\$ 31.900,00	R\$ 7.976,00	80,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>CEI PAULO FREIRE</u>	CTR 124/2022-9	R\$ 39.876,00	R\$ 31.900,00	R\$ 7.976,00	80,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>CIE PEQUENO PRÍNCIPE</u>	CTR 124/2022-10	R\$ 39.876,00	R\$ 31.900,00	R\$ 7.976,00	80,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>CIE ANJO GABRIEL</u>	CTR 124/2022-11	R\$ 39.876,00	R\$ -	R\$ 39.876,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF CORA CORALINA</u>	CTR 124/2022-12	R\$ 39.876,00	R\$ 31.900,00	R\$ 7.976,00	80,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF EÇA DE QUEIRÓS</u>	CTR 124/2022-13	R\$ 39.876,00	R\$ -	R\$ 39.876,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF SÃO CRISTÓVÃO</u>	CTR 124/2022-14	R\$ 39.876,00	R\$ -	R\$ 39.876,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF DARCY RIBEIRO</u>	CTR 124/2022-15	R\$ 39.876,00	R\$ -	R\$ 39.876,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	01/05/2023				

SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Processo / Contrato	Valor Total atual		Valor Executado		Valor a Executar		% Executado		MATERIAL	MÁQUINA	Prazo de Conclusão	
				R\$	217.830.894,59	R\$	29.022.470,00	R\$	188.808.424,59		13,32%				
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF IRMÃ DULCE</u>	CTR 124/2022-16	R\$	39.876,00	R\$	-	R\$	39.876,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF VIDA NOVA</u>	CTR 124/2022-17	R\$	39.876,00	R\$	31.900,00	R\$	7.976,00	80,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>MUSEU DO CERRADO</u>	CTR 124/2022-18	R\$	7.046,77	R\$	-	R\$	7.046,77	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
DESENVOLVIMENTO	18/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇOS ARTESIANOS - <u>AERÓDROMO MUNICIPAL</u>	CTR 124/2022-19	R\$	14.093,54	R\$	-	R\$	14.093,54	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF CAMINHO PARA O FUTURO</u>	CTR 124/2022-20	R\$	7.046,77	R\$	-	R\$	7.046,77	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF CECÍLIA MEIRELES</u>	CTR 124/2022-21	R\$	7.046,77	R\$	-	R\$	7.046,77	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF LUIZ CARLOS CECONELLO</u>	CTR 124/2022-22	R\$	7.046,77	R\$	-	R\$	7.046,77	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>CEI AQUARELA</u>	CTR 124/2022-23	R\$	7.046,77	R\$	-	R\$	7.046,77	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF MENINO DEUS</u>	CTR 124/2022-24	R\$	7.046,77	R\$	-	R\$	7.046,77	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇOS ARTESIANOS - <u>EMEF OLAVO BILAC</u>	CTR 124/2022-25	R\$	14.093,54	R\$	-	R\$	14.093,54	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF VINÍCIUS DE MORAIS</u>	CTR 124/2022-26	R\$	7.046,77	R\$	-	R\$	7.046,77	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF FREDOLINO V. BARROS</u>	CTR 124/2022-27	R\$	7.046,77	R\$	-	R\$	7.046,77	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇO ARTESIANO - <u>EMEF SÃO CRISTÓVÃO</u>	CTR 124/2022-28	R\$	7.046,76	R\$	-	R\$	7.046,76	0,00%	R\$	-	R\$	-	01/05/2023
INFRAESTRUTURA E OBRAS	PARALISADA	EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS PARQUE DAS EMAS E BANDEIRANTES - FASE 04	CTR 135/2022	R\$	948.549,92	R\$	66.333,83	R\$	882.216,09	6,99%	R\$	-	R\$	-	#VALOR!
EDUCAÇÃO	06/03/2023	COBERTURAS METALICAS ESCOLAS – C.E.I. GIRASSOL	CTR 137/2022-3	R\$	215.666,07	R\$	-	R\$	215.666,07	0,00%	R\$	-	R\$	-	04/05/2023
EDUCAÇÃO	22/03/2023	COBERTURAS METALICAS ESCOLAS – CRECHE ANJO DA GUARDA	CTR 137/2022-7	R\$	131.667,02	R\$	-	R\$	131.667,02	0,00%	R\$	-	R\$	-	20/05/2023
EDUCAÇÃO	05/04/2023	COBERTURAS METALICAS ESCOLAS – E.M. FREDOLINO	CTR 137/2022-9	R\$	223.421,13	R\$	-	R\$	223.421,13	0,00%	R\$	-	R\$	-	03/06/2023
EDUCAÇÃO	06/03/2023	COBERTURAS METALICAS ESCOLAS – ESCOLA MENINO DEUS	CTR 137/2022-10	R\$	250.019,03	R\$	-	R\$	250.019,03	0,00%	R\$	-	R\$	-	04/05/2023
EDUCAÇÃO	06/04/2023	COBERTURAS METALICAS ESCOLAS – CRECHE DARCY RIBEIRO	CTR 137/2022-11	R\$	95.184,60	R\$	-	R\$	95.184,60	0,00%	R\$	-	R\$	-	04/06/2023
ADMINISTRAÇÃO	NÃO INICIADA	REFORMA GALPÃO – ALMOXARIFADO (SEC. ADM)	CTR 138/2022	R\$	1.804.008,80	R\$	-	R\$	1.804.008,80	0,00%	R\$	-	R\$	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	PROC ADM	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR	CTR 139/2022	R\$	215.909,46	R\$	135.857,24	R\$	80.052,22	62,92%	R\$	-	R\$	-	06/04/2023
OBRAS	01/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA QUE SERÁ UTILIZADA EM DIVERSOS TRECHOS (URBANOS E RURAIS)	CTR 155/2022	R\$	693.249,78	R\$	162.009,43	R\$	531.240,35	23,37%	R\$	-	R\$	-	13/04/2023
PLANEJAMENTO	27/07/22	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CTR 163/2022	R\$	1.308.165,57	R\$	894.714,48	R\$	413.451,09	68,39%	R\$	-	R\$	-	24/03/2023
SEGURANÇA	11/08/2022	CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO E GRADIL DO 13º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR	CTR 183/2022	R\$	479.065,89	R\$	344.292,79	R\$	134.773,10	71,87%	R\$	-	R\$	-	07/02/2023
EDUCAÇÃO	12/08/22	CONSTRUÇÃO ESCOLA ERICO VERÍSSIMO	CTR 190/2022	R\$	13.830.941,20	R\$	1.997.655,36	R\$	11.833.285,84	14,44%	R\$	-	R\$	-	03/02/2024
EDUCAÇÃO	12/08/22	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MENINO DEUS	CTR 191/2022	R\$	1.126.301,80	R\$	995.956,67	R\$	130.345,13	88,43%	R\$	-	R\$	-	10/04/2023

SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Processo / Contrato	Valor Total atual		Valor Executado		Valor a Executar		% Executado		MATERIAL	MÁQUINA	Prazo de Conclusão		
				R\$	217.830.894,59	R\$	29.022.470,00	R\$	188.808.424,59		13,32%					
OBRAS	23/08/22	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE VISANDO PROPICIAR MAIOR MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 858420/2017/CAIXA. - <b>PROLONGAMENTO AV. BRASIL</b>	CTR 193/2022	R\$	3.877.252,04	R\$	1.589.357,79	R\$	2.287.894,25		40,99%	R\$	-	R\$	-	18/08/2023
OBRAS	19/09/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA COM EMISSÃO DE LAUDO E PROJETOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO/ REDIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE VENTURINI)	CTR 201/2022	R\$	108.735,00	R\$	54.367,50	R\$	54.367,50		50,00%	R\$	-	R\$	-	27/01/2023
EDUCAÇÃO	19/09/22	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA VIDA NOVA	CTR 210/2022	R\$	4.547.854,10	R\$	219.236,17	R\$	4.328.617,93		4,82%	R\$	-	R\$	-	17/05/2023
EDUCAÇÃO	PARALISADA	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA CORA CORALINA	CTR 212/2022	R\$	4.726.698,72	R\$	107.162,26	R\$	4.619.536,46		2,27%	R\$	-	R\$	-	
MEIO AMBIENTE	10/11/2022	CONSTRUÇÃO DE NOVO CERCAMENTO COM ALAMBRADO E PORTOES E OUTRAS ADAPTAÇÕES NA CENTRAL VERDE DE RECEBIMENTO.	CTR 238/2022	R\$	272.949,14	R\$	230.439,08	R\$	42.510,06		84,43%	R\$	-	R\$	-	09/04/2023
SAUDE	PARALISADA	CONSTRUÇÃO DO NOVO LABORATORIO MUNICIPAL	CTR 248/2022	R\$	3.293.873,93	R\$	-	R\$	3.293.873,93		0,00%	R\$	-	R\$	-	
SEGURANÇA	05/01/2023	REFORMA DA GUARDA CIVIL	CTR 251/2022	R\$	256.000,00	R\$	112.402,17	R\$	143.597,83		43,91%	R\$	-	R\$	-	04/04/2023
OBRAS	10/11/2022	ILUMINAÇÃO CANTEIRO CENTRAL E ESTACIONAMENTO OBLÍQUO AV. UNIVERSITARIA	CTR 255/2022	R\$	1.137.239,33	R\$	-	R\$	1.137.239,33		0,00%	R\$	-	R\$	-	29/05/2023
OBRAS	29/11/2022	MUROS E ALAMBRADOS – RUA JOAO GOULART	CTR 261/2022	R\$	66.129,80	R\$	-	R\$	66.129,80		0,00%	R\$	-	R\$	-	26/02/2023
OBRAS	15/12/2022	CALÇADA - AVENIDA CHAPADA COM AV DAL ALBA	CTR 274/2022	R\$	30.538,94	R\$	28.047,66	R\$	2.491,28		91,84%	R\$	-	R\$	-	14/04/2023
PLANEJAMENTO	22/12/2022	PROJETO PEF - LOTEAMENTO PRIMAVERA III	CTR 280/2022-1	R\$	19.833,33	R\$	9.916,67	R\$	9.916,66		50,00%	R\$	-	R\$	-	20/04/2023
PLANEJAMENTO	16/01/2023	PROJETO PEF - COMPLEXO PARQUE OESTE	CTR 280/2022-2	R\$	26.000,00	R\$	-	R\$	26.000,00		0,00%	R\$	-	R\$	-	15/05/2023
PLANEJAMENTO	25/01/2023	PEF- ASSENTAMENTO N.S. APARECIDA	CTR 280/2022-3	R\$	19.833,33	R\$	9.916,67	R\$	9.916,66		50,00%	R\$	-	R\$	-	24/05/2023
PLANEJAMENTO	28/02/2023	PEF - LOTEAMENTO LINHA 33	CTR 280/2022-4	R\$	26.000,00	R\$	-	R\$	26.000,00		0,00%	R\$	-	R\$	-	27/06/2023
DESENVOLVIMENTO	18/01/2023	PROJETOS AEROPORTO - COMBRATEL 2000	CTR 282/2022	R\$	170.000,00	R\$	-	R\$	170.000,00		0,00%	R\$	-	R\$	-	16/02/2023
DESENVOLVIMENTO	21/03/2023	PROJETOS AEROPORTO - RS CONSULTORIA	CTR 283/2022	R\$	14.700,00	R\$	-	R\$	14.700,00		0,00%	R\$	-	R\$	-	19/04/2023
OBRAS	01/02/2023	CALÇADA AV. BRASIL - ILHA	CTR 003/2023	R\$	242.429,83	R\$	-	R\$	242.429,83		0,00%	R\$	-	R\$	-	01/04/2023
OBRAS	06/02/2023	CALÇADA - ESCOLA DARCY RIBEIRO	CTR 016/2023	R\$	28.944,02	R\$	-	R\$	28.944,02		0,00%	R\$	-	R\$	-	08/04/2023
EDUCAÇÃO	14/03/2023	PASSARELA ESCOLA FREDOLINO - GROS LANDIA	CTR 019/2023	R\$	113.440,01	R\$	-	R\$	113.440,01		0,00%	R\$	-	R\$	-	12/05/2023
EDUCAÇÃO	14/03/2023	CRECHE TIPO 1 FNDE - BAIRRO JAIME SEITI FUJII ( IRMA DULCE)	CTR 027/2023	R\$	4.465.256,80	R\$	-	R\$	4.465.256,80		0,00%	R\$	-	R\$	-	07/01/2024
EDUCAÇÃO	16/03/2023	REFORMA ESCOLA LUIZ CARLOS CECONELLO	CTR 031/2023	R\$	3.152.694,44	R\$	-	R\$	3.152.694,44		0,00%	R\$	-	R\$	-	09/01/2024
EDUCAÇÃO	15/03/2023	TROCA PISO - MENINO DEUS	CTR 040/2023	R\$	494.499,12	R\$	-	R\$	494.499,12		0,00%	R\$	-	R\$	-	13/05/2023
OBRAS	29/03/2023	POSTO TRANSFORMAÇÃO FABRICA ARTEFATOS	CTR 049/2023	R\$	93.488,00	R\$	-	R\$	93.488,00		0,00%	R\$	-	R\$	-	27/04/2023
OBRAS	04/04/2023	MT 338- ESTRADA DA BAIANA	CTR 051/2023	R\$	79.999.994,29	R\$	-	R\$	79.999.994,29		0,00%	R\$	-	R\$	-	730 DIAS
OBRAS	24/06/2022	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS VIAS - CBUQ, MICRO, LAMA	DIRETA 003/2022	R\$	20.579.542,60	R\$	-	R\$	20.579.542,60		0,00%	R\$	-	R\$	-	18/06/2023
OBRAS	21/06/2022	EXECUÇÃO DAS CICLOVIAS E PISTA COMPARTILHADA NA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS E AVENIDA DAS EMAS; CICLOVIAS, ESTACIONAMENTOS E ÁREAS DE PERMANÊNCIA PARA LAZER NA AVENIDA UNIVERSITÁRIA.	DIRETA 006/2022	R\$	1.391.533,48	R\$	-	R\$	1.391.533,48		0,00%	R\$	-	R\$	-	19/08/2022

SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Processo / Contrato	Valor Total atual		Valor Executado	Valor a Executar	% Executado	MATERIAL	MÁQUINA	Prazo de Conclusão
				R\$ 217.830.894,59	R\$ 29.022.470,00	R\$ 188.808.424,59	13,32%				
OBRAS	01/08/22	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LINHA 13, ENTRE A LINHA 11 E A MT 449 – 18,762 KM	DIRETA 012/2022	R\$ 14.193.155,08	R\$ -	R\$ 14.193.155,08	0,00%	R\$ -		24/10/2023	
OBRAS	02/08/22	EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO DA AVENIDA GOIÁS (ENTRE A AVENIDA BRASIL E AVENIDA ANTÔNIO ÂNGELO DALL 'ALBA) E DA AVENIDA MATO GROSSO (ENTRE A AVENIDA BRASIL E AVENIDA ANTÔNIO ÂNGELO DALL 'ALBA).	DIRETA 013/2022	R\$ 2.629.047,56	R\$ 798.338,79	R\$ 1.830.708,77	30,37%	R\$ -		30/10/2022	
OBRAS	15/09/22	EXECUÇÃO CALÇADAS BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS	DIRETA 015/2022	R\$ 608.589,81	R\$ -	R\$ 608.589,81	0,00%	R\$ -		12/05/2023	
OBRAS	03/01/23	criação de via entre a rua nonoai ate a rua rondinha	DIRETA 001/2023	R\$ 498.157,89		R\$ 498.157,89	0,00%			02/04/2023	
OBRAS	03/01/23	TERRAPLANAGEM PARA GINÁSIO CORA CORALINA	DIRETA 002/2023	R\$ 38.072,85		R\$ 38.072,85	0,00%			02/05/2023	
OBRAS		LOTEAMENTO PRIMAVERA III	DIRETA 003/2023	R\$ 12.752.873,88		R\$ 12.752.873,88	0,00%			720 DIAS	
OBRAS	06/03/23	CALÇADA EM TRECHOS DO CANTEIRO CENTRAL DA RODOVIA MT-449	DIRETA 004/2023	R\$ 60.021,80		R\$ 60.021,80	0,00%			30 DIAS	
OBRAS	03/04/23	TERRAPLANAGEM - NOVO LABORATÓRIO	DIRETA 005/2023	R\$ 17.253,81		R\$ 17.253,81	0,00%			02/05/2023	
OBRAS		CBUQ - MENINO DEUS	DIRETA 006/2023	R\$ 2.491.025,87		R\$ 2.491.025,87	0,00%			120 DIAS	
OBRAS		CBUQ - AVENIDAS PIONEIRO	DIRETA 007/2023	R\$ 670.947,24		R\$ 670.947,24	0,00%			120 DIAS	
OBRAS		PARQUE DAS EMAS - SETOR 27	DIRETA 008/2023	R\$ 832.814,16		R\$ 832.814,16	0,00%			120 DIAS	
OBRAS	09/03/23	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DA USINA DE ASFALTO MUNICIPAL	DIRETA 009/2023	R\$ 71.588,00		R\$ 71.588,00	0,00%			07/04/2023	
OBRAS	09/03/23	RECAPEAMENTO (CBUQ) CALÇADÃO - AO LADO DA AVENIDA AMAZONAS	DIRETA 010/2023	R\$ 505.975,12		R\$ 505.975,12	0,00%			06/07/2023	

Fonte: Setor Engenharia/Geo Obras

**MIGUEL VAZ RIBEIRO**  
PREFEITO MUNICIPAL

**06 de abril de 2023**  
Lucas do Rio Verde-MT

**MARCELO JARDEL BRESOLIN**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS