



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT  
 RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2020  
 Previsão Legal: art.45, parágrafo inicio, L.C 101/00

LDO 2021

SECRETARIA	SITUAÇÃO	Detalhamento da Obra	Valor Total	Valor Executado	Valor a Executar	% Executado	Prev. De Conclusão
Infraestrutura e Obras	PARALISADO	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO MENINO DEUS	R\$ 1.506.850,28	R\$ 1.391.049,39	R\$ 115.800,89	92,32%	2/6/2020
Desenvolvimento Economico - PROJETO	PARALISADA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO EXECUTIVO AEROPORTUÁRIO PARA OPERAÇÃO IFR NAO PRECISAO DIURNO/NOTURNO COM CÓDIGO DE PISTA 3C CONSIDERANDO COMO AERONAVE DE PROJETO Q ATR 72-600	R\$ 420.000,00	R\$ -	R\$ 420.000,00	0,00%	1/6/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	construção da nova sede do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, conforme Termo de Convênio nº 05-2018,	R\$ 14.988.051,98	R\$ 8.261.519,10	R\$ 6.726.532,88	55,12%	27/12/2020
Educação	PARALISADA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA EÇA DE QUEIROZ	R\$ 136.733,36	R\$ 40.270,88	R\$ 96.462,48	29,45%	21/8/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	Execução de Pavimentação da Av. Brasil	R\$ 2.836.597,14	R\$ 1.517.887,80	R\$ 1.318.709,34	53,51%	12/7/2020
Educação	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO EMEF Cora Coralina	R\$ 9.010.000,00	R\$ 5.451.093,14	R\$ 3.558.906,86	60,50%	30/6/2020
Infraestrutura e Obras-OBRA DIRETA	EM EXECUÇÃO	RECUPERAÇÃO DE 69,60 KM DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 294.188,70	R\$ -	R\$ 294.188,70	0,00%	26/5/2020
Infraestrutura e Obras-OBRA DIRETA	EM EXECUÇÃO	RECAPEAMENTO COM LAMA ASFÁLTICA EM TREÇO DE 18 VIAS NO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT	R\$ 3.167.666,36	R\$ -	R\$ 3.167.666,36	0,00%	16/4/2021
Infraestrutura e Obras-OBRA DIRETA	EM EXECUÇÃO	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM ALGUMAS RUAS DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL V	R\$ 1.592.077,02	R\$ 1.432.869,32	R\$ 159.207,70	90,00%	8/10/2020
Infraestrutura e Obras-OBRA DIRETA	EM EXECUÇÃO	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AV. BEIRA MATA	R\$ 2.106.733,82	R\$ 1.580.050,37	R\$ 526.683,46	75,00%	8/10/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	Construção de Reservatórios Metálicos e Adequações do Sistema de Setorização do Abastecimento de Água do Município de Lucas do Rio Verde – MT	R\$ 3.950.000,00	R\$ 1.981.958,76	R\$ 1.968.041,24	50,18%	2/8/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de estação modular para tratamento de esgoto Doméstico por processo de Lodo Ativado e aeração prolongada – ETE NORTE fase I do município de Lucas do Rio Verde	R\$ 6.289.000,00	R\$ 2.971.033,69	R\$ 3.317.966,31	47,24%	17/5/2020
EDUCAÇÃO	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL - PAULO FREIRE	R\$ 1.327.471,51	R\$ 1.221.673,21	R\$ 105.798,30	92,03%	20/5/2020
ESPORTE E LAZER	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO	R\$ 2.752.326,09	R\$ 914.742,32	R\$ 1.837.583,77	33,24%	23/4/2020
SAÚDE	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO PSF XVII	R\$ 1.353.312,09	R\$ 645.255,64	R\$ 708.056,45	47,68%	16/6/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO MEIO FIO E SARJETA	R\$ 69.372,59	R\$ 48.969,99	R\$ 20.402,60	70,59%	7/6/2020
EDUCAÇÃO	EM EXECUÇÃO	Contratação de empresa especializada para execução de mão de obra com fornecimento de material para realizar a Construção da Escola Estadual de 16 Salas, visando ampliar o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental, que atenda as prioridades educacionais da referida instituição de Ensino. Através do Termo de Convênio nº 1101-2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer-SEDUC,	R\$ 6.949.685,53	R\$ 473.024,15	R\$ 6.476.661,38	6,81%	15/7/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA	R\$ 21.152,04	R\$ 6.508,32	R\$ 14.643,72	30,77%	24/9/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO EM VARIAS VIAS URBANAS	R\$ 217.750,00	R\$ 137.422,11	R\$ 80.327,89	63,11%	1/11/2020
EDUCAÇÃO	EM EXECUÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DO BLOCO EDUCACIONAL EXISTENTE, AMPLIAÇÃO DE UM BLOCO EDUCACIONAL, PISCINAS E PASSARELAS E PINTURA TOTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES, PROPICIANDO UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA QUE ATENDA AS PRIORIDADES EDUCACIONAIS DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.	R\$ 4.132.867,93	R\$ 388.145,75	R\$ 3.744.722,18	9,39%	7/9/2020
EDUCAÇÃO	EM EXECUÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FREDOLINO	R\$ 1.506.528,17	R\$ 91.299,56	R\$ 1.415.228,61	6,06%	21/7/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para o fornecimento de “materiais e mão de obra operária” para a execução de serviços de urbanização a serem aplicados na nova praça no Bairro Parque das Emas – Contemplando o fornecimento de materiais e mão de obra de instalações hidráulicas para infraestrutura de irrigação da praça, execução de tanque séptico e sumidouro, execução de reservatório metálico tipo taça com capacidade de 30.000L	R\$ 67.833,50	R\$ -	R\$ 67.833,50	0,00%	10/6/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para o fornecimento de “mão de obra operária” para a execução de serviços de urbanização a serem aplicados na nova praça no Bairro Parque das Emas - Contemplando o fornecimento de mão de obra de instalações elétricas de baixa tensão referente a toda infraestrutura para alimentação de energia à praça, mão de obra de instalação de postes tipo superpostes, fornecimento e instalação de luminárias.	R\$ 148.865,37	R\$ -	R\$ 148.865,37	0,00%	10/6/2020
SAÚDE	EM EXECUÇÃO	COBERTURA DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	R\$ 44.000,00	R\$ -	R\$ 44.000,00	0,00%	6/2/2020
ASSISTENCIA SOCIAL	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO MULTIPLO USO	R\$ 729.302,91	R\$ 119.160,98	R\$ 610.141,93	16,34%	10/8/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para o fornecimento de “mão de obra operária” para a execução de serviços de urbanização a serem aplicados na nova praça no Bairro Parque das Emas - Contemplando mão de obra de execução de pisos para estacionamentos e passeios em concreto armado, paver, assentamento de meio fio pré-moldado, remoção de meio fio pré-moldado, execução de sarjetas, plantio de grama.	R\$ 214.204,84	R\$ -	R\$ 214.204,84	0,00%	12/6/2020
SEGURANÇA E TRANSITO	EM EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE 15 ABRIGOS DE ONIBUS	R\$ 84.000,00	R\$ -	R\$ 84.000,00	0,00%	14/6/2020
SAÚDE	EM EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	R\$ 240.390,49	R\$ -	R\$ 240.390,49	0,00%	28/6/2020
SEGURANÇA E TRANSITO	EM EXECUÇÃO	IMPLANTAÇÃO DE SEMAFAROS	R\$ 1.390.000,00	R\$ -	R\$ 1.390.000,00	0,00%	15/5/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA AV. BEIRA MATA	R\$ 608.999,00	R\$ -	R\$ 608.999,00	0,00%	7/6/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL V	R\$ 313.951,42	R\$ -	R\$ 313.951,42	0,00%	7/6/2020
EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTENCIA SOCIAL	EM EXECUÇÃO	• Ampliação da unidade escolar creche irmãs carmelitas com área útil de 450 m²; • Ampliação da unidade escolar menino deus com área útil de 600 m²; • Ampliação da unidade escolar creche anjo da guarda com área útil de 450 m²; • Ampliação do centro múltiplo uso com área util de 4.200 m²; • a construção do novo laboratório municipal de saúde com área útil de 747,79m²	R\$ 120.500,00	R\$ -	R\$ 120.500,00	0,00%	30/4/2020
ESPORTE E LAZER	AGUARDANDO ORDEM DE INICIO	CAMPO SINTETICO - NO BAIRRO PARQUE DAS EMAS	R\$ 458.092,44	R\$ -	R\$ 458.092,44	0,00%	
ESPORTE E LAZER	EM EXECUÇÃO	CAMPO SINTETICO - NO BAIRRO PARQUE DAS AMÉRICAS	R\$ 361.807,43	R\$ -	R\$ 361.807,43	0,00%	12/7/2020
ESPORTE E LAZER	AGUARDANDO ORDEM DE INICIO	CAMPO SINTETICO - NO BAIRRO JARDIM TESSELE JUNIOR	R\$ 482.882,50	R\$ -	R\$ 482.882,50	0,00%	
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	ILUMINAÇÃO NA MT 449	R\$ 1.342.000,00	R\$ -	R\$ 1.342.000,00	0,00%	
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DO MURO NA AV. BEIRA MATA	R\$ 83.564,87	R\$ -	R\$ 83.564,87	0,00%	29/6/2020
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE GRADIL NA AV. BEIRA MATA	R\$ 34.472,95	R\$ -	R\$ 34.472,95	0,00%	29/6/2020
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 71.353.232,33</b>	<b>R\$ 28.673.934,48</b>	<b>R\$ 42.679.297,86</b>		

Fonte: Setor Engenharia/Geo Obras

FLORI LUIZ BINOTTI  
 PREFEITO MUNICIPAL

16 de abril de 2020  
 Lucas do Rio Verde-MT

WELDER SEAN MARQUES MACIEL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE  
 MATRICULA: 5066